

## 上下水道部 部長マニフェスト（評価及び検証）

### 重点課題 ①

#### 水道施設の計画的な更新・改良

部分達成

（作成日）平成 25 年 8 月 23 日

（評価日）平成 26 年 1 月 31 日

##### 戦略課題の目標

近い将来に発生が予想される東南海・南海地震に備え、市民に信頼されるライフラインとして災害時にも十分機能する水道施設の構築を図るため、計画的な配水管の耐震化に取り組みます。また、安全・安心な水を安定して供給するために施設の健全な維持管理を行うとともに、施設の更新工事を進めます。

##### セルフレビュー

計画的な配水管の耐震化に取り組み、また、安全・安心な水を安定して供給するために施設の更新工事を進めました。

##### 施策推進上の目標

老朽化した配水管約 3km の耐震化を行います。また、円明受水場における受配電・制御盤の更新工事をを行います。

##### 取組結果・実施状況

老朽化した水道管 3km の耐震化を目標に整備を進めました。また、施設の健全な維持管理を目指し、円明受水場の受配電・制御盤の更新を行いました。

### アウトプット

今後も安全で良質な水を安定して供給してまいります。

### 取組結果・実施状況

老朽化した配水管約 2.7km の耐震化を行い、円明受水場における受配電・制御盤の更新工事を行いました。

### アウトカム

耐震化達成率 100%（約 3km）を目指します。

### 取組結果・実施状況

地震に強い水道管路を構築し、安全で良質な水を安心して飲めるように安定性を向上させました。

（評価日）平成26年3月19日

### 行政評価委員の評価

- 計画的な配水管の耐震化、施設の更新工事の全体計画が明らかになっていないため、平成 25 年度の取組がどの程度進捗したのか不明である。今後、耐震化及び更新工事に要する経費を明らかにされたい。

## 重点課題 ②

# 公共下水道整備第6次五箇年計画に基づく汚水整備の推進

達成

(作成日) 平成 25 年 8 月 23 日

### 戦略課題の目標

公共下水道整備第6次五箇年計画で目標としている平成27年度末の人口普及率85%を目指します。

### 施策推進上の目標

公共下水道整備第6次五箇年計画で目標としている平成27年度末の人口普及率85%を目指すため、平成25年度では柏原東、柏原西及び国分の3排水区で約9ヘクタールの整備を進めます。

### アウトプット

目標達成のため、事業計画に基づき計画的な工事発注と整備を行い、整備区域の拡大、人口普及率・水洗化率の向上を図り、生活排水対策を行います。

(評価日) 平成 26 年 1 月 31 日

### セルフレビュー

公共下水道整備第6次五箇年計画で目標としている平成27年度末の人口普及率85%を目指し、平成25年度は約9ヘクタールの整備を行い、人口普及率83.0%を達成しました。今後も、引き続き整備を進めていきます。

### 取組結果・実施状況

平成25年度では柏原東、柏原西及び国分の3排水区で約9ヘクタールを目標に整備を進めました。

### 取組結果・実施状況

事業計画に基づき計画的に工事発注と整備を行った結果、目標の約9ヘクタールの整備を行いました。

### アウトカム

計画的な工事発注を行い、目標である3排水区の約9ヘクタールの整備を実施し水洗化の向上を図り住みよい環境づくりを行います。（整備面積率）

### 取組結果・実施状況

約9ヘクタールの整備を行った結果、人口普及率は約83.0%に、水洗化率は89.34%に向上しました。

（評価日）平成26年3月19日

### 行政評価委員の評価

- 計画的な公共下水道事業の推進とともに、経営基盤の強化に努められたい。
- 下水道接続率向上に努められたい。

重点課題 ③

## 市町村設置型の浄化槽整備推進事業の推進

達成

(作成日) 平成 25 年 8 月 23 日

### 戦略課題の目標

平成 25 年 7 月から平成 35 年度までの 10 年計画において、合併浄化槽の設置及び維持管理を進めます。

### 施策推進上の目標

平成 25 年度については、20 基以上の合併浄化槽の設置を進めます。

### アウトプット

平成 25 年 7 月から、柏原市浄化槽 PFI 株式会社と契約を行い、地元説明会を実施し、浄化槽設置への理解と協力をお願いし事業を進めます。

(評価日) 平成 26 年 1 月 31 日

### セルフレビュー

生活環境の改善と公共用水域の水質改善に向け、平成 25 年度は 20 基の浄化槽を設置しました。今後も、10 年計画に沿って合併浄化槽の設置と保守管理を実施していきます。

### 取組結果・実施状況

平成 25 年度については、20 基以上を目標に合併浄化槽の設置を進めました。

### 取組結果・実施状況

地元説明会及び個別説明を行い、浄化槽設置への理解と協力をお願いしながら事業を進め、目標の 20 基を達成しました。

### アウトカム

浄化槽の計画的な整備を図ることにより、公共用水域の水質及び生活環境の改善並びに公衆衛生の向上が図られる。(今年度の目標 20 基に対する設置数)

### 取組結果・実施状況

浄化槽の設置により、生活環境の改善並びに公共用水域の水質改善が図られました。また、現在、設置数をさらに上積するための取組を進めています。

(評価日) 平成26年3月19日

### 行政評価委員の評価

- 当該事業の推進を図ることで、汚水を適正に処理し、生活環境の改善に努められたい。