

このニュースでは(仮称)かしわら認定こども園について随時お知らせしてきます。

5月の進捗状況

5月の工事の様子です。



屋上コンクリート打設前



屋上コンクリート打設完了



屋上と2階内部です。屋上のコンクリート打設が完了しました。各階、耐火・断熱・吸音性に優れるよう岩綿吹付・ウレタン吹付が行われました。また、1～3階にはエアコン吊込み、空調配管がされました。

6月の月間工程表



月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性あります。  
作業時間：8:30～18:00

6月上旬	6月中旬	6月下旬
額縁・コンクリートブロック取付、ウレタン吹付 間仕切り取付、内部サッシ取付、ガラス設置	手摺取付、鉄骨階段・手摺塗装 見切り取付、レベリング、モルタル	防塵塗装、養生、床組み
可動式間仕切り取付、界壁ボード張り、設備耐火被覆		
天井の下地組、外周軽鉄組、壁ボード張り、天井ボード張り、壁クロス		
屋上・外装・各階バルコニー天井・各階バルコニー床塗装		

(仮称)かしわら認定こども園新築工事 スケジュール



柏原保育所周辺道路について

工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。  
公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩でお願いしていますが、自動車であられて路上に駐車される方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。  
ご理解とご協力をお願いいたします。



←QRコードから(仮称)かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。  
<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>



お問い合わせ  
柏原市役所 健康福祉部 こども政策課  
TEL：072-943-4811  
FAX：072-973-3782  
Email：kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp