

このニュースでは(仮称)かしわら認定こども園について随時お知らせしていきます。

8月の進捗状況

8月の工事の様子です。



外観 (8/28)



玄関 (8/26)



玄関 (8/28)




トイレ (8/28)



0・1歳児保育室 (8/28)



0・1歳児保育室 (8/26)



保育室 (8/26)



保育室 (8/28)



屋上 (8/10)

いよいよ、新園舎の完成が近づいています！ 子どもたちを迎える玄関の塗装、タイル張りがされました。また、各階のクリーニング・手直しとともにロッカーや下足棚等の家具が設置されました。木製の家具で温かみのある雰囲気になっています。

9月には検査をし、新園舎工事の完了・引渡しが行われます。今後は、現園舎の解体をし園庭工事にとりかかります。



← (仮称) かしわら認定こども園に関する情報をご確認いただけます。
<http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2017112400015/>


9月の月間工程表

月間工程表は以下のとおりです。作業進捗によって変更の可能性があります。
作業時間：8:30～18:00



9月上旬	9月中旬	9月下旬
主玄関：土間タイル張り、門扉設置 受水槽廻り：シール・撥水材張り 屋外階段廻り：シール・撥水材張り 建物南側：仮使用用碎石敷き 建物北側：AS舗装、表装仕上 小学校校庭舗床：歩道撤去・縁石・ポール移設・点字 3階：換気、VOC（揮発性有機化合物）検査 2階：換気、VOC（揮発性有機化合物）検査 1階：換気、VOC（揮発性有機化合物）検査 厨房 電気設備工事：各所ダメ廻り、手直し、クリーニング 機械設備工事：各所ダメ廻り、手直し、クリーニング 検査：VOC（揮発性有機化合物）検査、 建設業者社内検査	検査：設計・担当者検査、 消防検査、 建築確認検査、 都市開発課検査	検査：柏原市検査 完了 引渡し
受水槽廻り：フェンス設置 屋外階段廻り：フェンス設置 東門：門扉設置 小学校校庭舗床：AS舗装	小学校校庭舗床：学校廻り片付け、美装 こども園：各所手直し、調整	

(仮称) かしわら認定こども園新築工事 スケジュール



柏原保育所周辺道路について

工事関係車両の通行により交通量が増えることが予想されます。横断歩道を渡って横断ください。また、歩道の通行にはご注意ください。
 公立保育所への送迎は原則、自転車や徒歩をお願いしていますが、自動車で来られて路上に駐車をされる方がいらっしゃいます。やむを得ず自動車で送迎される場合は、近隣コインパーキングをご利用ください。
 ご理解とご協力をお願いいたします。



お問い合わせ
 柏原市役所 健康福祉部 こども政策課
 TEL：072-943-4811
 FAX：072-973-3782
 Email：kodomoseisaku@city.kashiwara.lg.jp