

令和7年度 都市みどり安全部の運営方針

部	都市みどり安全部	部長	松井 俊之
---	----------	----	-------

【基本方針】

都市みどり安全部では、道路、河川、公園、下水道等の都市基盤施設について、「安全で安心して健やかに暮らせるまち」、「利便性と快適性の高い住みよいまち」の実現を目指し、事業を推進します。

道路・河川事業については、日常的な維持管理に加え、計画的な補修や長寿命化に取り組むことで、利便性の向上と災害に強いまちづくりを進めます。

公園や広場、緑地については、市民協働による憩いとやすらぎの場にするとともに、災害時には一時避難場所として活用できるよう、安全で安心な施設の維持保全に取り組みます。

下水道事業については、公共下水道整備第8次五箇年計画及び第2期ストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進行している雨水ポンプ場施設の設備の改築・更新や突発的な集中豪雨等による浸水被害の軽減を図ります。また、公共下水道の整備推進や公共下水道計画区域外における市町村設置型浄化槽の整備を進め、生活環境の改善及び公共用水域の水質保全に取り組みます。

【重点目標】

1	目標	(1)	安全で安心して健やかに暮らせるまち	分野	防災	令和7年度 達成状況
	浸水被害の防止					C
2	目標	(3)	利便性と快適性の高い住みよいまち	分野	道路	令和7年度 達成状況
	計画的な維持管理・維持補修					B
3	目標	(3)	利便性と快適性の高い住みよいまち	分野	公園・緑地	令和7年度 達成状況
	市民協働による緑化活動の推進と緑あふれる公園、緑地の維持、整備					B
4	目標	(3)	利便性と快適性の高い住みよいまち	分野	下水道	令和7年度 達成状況
	生活排水の適正な処理					A

【達成度について】

A：達成（目標を達成することができた。100%）

B：概ね達成（概ね目標どおり達成することができた。70%以上100%未満）

C：一部達成（目標の一部を達成できた。50%以上70%未満）

D：未達成（目標達成に向け取り組んだが、目標達成に至らなかった。50%未満）

E：未実施（事業の取りやめなどにより評価不能又は困難。0%）

部	都市みどり安全部
---	----------

重点目標 1	浸水被害の防止
--------	---------

今年度の達成目標
「第2期ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化が進んでいる雨水ポンプ場の設備の改築・更新を進め、施設の信頼性・機能性の向上を図ります。 また、市道玉手神田線の浸水対策を行います。
今年度の達成目標
国や府が進めている流域治水に協働し、治水対策に取り組めます。

達成状況	達成度
雨水ポンプ場の更新設計は計画どおり完了し、令和8年度の更新工事実施に向けた準備が整いました。 一方で、市道玉手神田線の浸水対策については、一部区間において年度内完了に至らず、目標を一部達成できませんでした。	C 一部達成
達成状況	達成度
国や府が進めている流域治水に協働し、連携の強化を図りました。	A 達成

具体的取組	
老朽化した雨水ポンプ場について、設備の更新に向けた設計を行います。 市道玉手神田線の浸水対策については、市道玉手8号線および府道堺大和高田線に、雨水管渠を設置する工事を行います。	
所管室・課	下水工務課
具体的取組	
流域全体で取り組む協議会などに参加し、連携の強化を図ります。 また、国や大阪府への要望活動を行うとともに、各河川管理者が行う治水事業について協力してまいります。	
所管室・課	道路河川管理課

具体的な取組実績	
国分第2雨水ポンプ場及び片山雨水ポンプ場の設備更新に係る設計を完了しました。 また、市道玉手神田線の浸水対策として、市道玉手8号線及び府道堺大和高田線において雨水管渠の整備工事を実施しました。しかしながら、府道堺大和高田線において、地下埋設物の位置が想定していた箇所と相違していたことから、再検討及び関係事業者との再協議に時間を要し、年度内に工事を完了することができませんでした。	
具体的な取組実績	
流域全体で取り組む協議会などに参加しました。 また、国や大阪府への要望活動を行い、各河川管理者が行う治水事業について協力しました。	

総合評価・総括
雨水ポンプ場の更新設計は計画どおり進捗し、今後の施設機能の向上に向けた更新工事を進めることができました。 一方で、市道玉手神田線の浸水対策工事については、地下埋設物の状況が当初の想定と異なっていたことにより工程の見直しが必要となり、結果として年度内完了に至りませんでした。関係事業者と調整を行いながら着実に対応を進めています。

全体の達成度
C 一部達成

今後検討すべきこと
引き続き、「第2期ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した雨水ポンプ場設備の更新を着実に進めます。また、多発する台風時の大雨や突発的な集中豪雨等に備え、日常点検、年次点検に努め、設備機器の状態を把握し、予防保全型の維持管理を推進します。

部	都市みどり安全部
---	----------

重点目標 2	計画的な維持管理・維持補修
--------	---------------

今年度の達成目標
道路や橋りょうの計画的な維持管理として、舗装修繕計画に基づいて道路の舗装工事を行い、予防保全の観点から定期点検や補修を行います。
今年度の達成目標
道路の日常的な維持管理については、通行の安全を最優先に考え、道路パトロールを行い、効果的な維持補修により車両及び歩行者の安全な通行の確保に取り組みます。

達成状況	達成度
計画的な維持管理として、市道長瀬川西線の歩道及びJR高井田駅歩道橋の補修工事を行いました。	A 達成
達成状況	達成度
道路の日常的な維持管理について、道路パトロールを行い、車両及び歩行者の安全な通行の確保に努めました。	B 概ね達成

具体的取組	
安全性確保のための予防保全の観点から定期点検を実施し、その結果に基づき、計画的な修繕を行います。	
所管室・課	道路河川管理課
具体的取組	
道路パトロールや市民の方からの通報により道路面や路肩などの破損、陥没等を確認した場合は、迅速に補修工事を行います。	
所管室・課	道路河川管理課

具体的な取組実績
市道長瀬川西線の歩道については、約1.2kmのうち約0.6kmの補修工事を行いました。また、JR高井田駅歩道橋の補修工事を行いました。
具体的な取組実績
道路パトロールの実施や、市民の方からの通報に対して迅速に対応し、予算内で補修工事を行い、適切な維持管理に努めました。

総合評価・総括
市道長瀬川西線の歩道において補修工事を行ったことから、歩行者等の安全な通行を確保することができました。また、道路維持において、簡易な補修は職員によって行うとともに、補修工事につきましても迅速に行い、安全確保に努めました。

全体の達成度
B 概ね達成

今後検討すべきこと
車両及び歩行者等の安全安心な通行の確保について、引き続き対応してまいります。市道長瀬川西線の歩道の補修工事において、事業計画に遅れが生じないように、事業の進捗管理を行ってまいります。

部	都市みどり安全部
---	----------

重点目標 3	市民協働による緑化活動の推進と緑あふれる公園、緑地の維持、整備
--------	---------------------------------

今年度の達成目標
公園や緑地などにおいて、地域の皆様との協働による、みどり豊かで愛着の持てるまちづくりを推進します。
今年度の達成目標
公園が、安全で安心して利用でき、憩いとやすらぎの場となるように維持管理に取り組みます。

達成状況	達成度
公園や協働緑地などでの、季節の花苗配布では、多くの団体に草花の植栽をしていただきました。市民協働による植樹、水遣り、草刈りの日常管理を行うことで、地域の皆様に愛着を持っていただけるまちづくりの推進に努めました。	A 達成
達成状況	達成度
市内各公園の定期的な点検とともに、遊具の修繕、草刈清掃、樹木剪定を行いました。また、法善寺第2公園、大和川児童遊園他5公園で遊具の更新を行い、公園が、安全で安心して利用でき、憩いとやすらぎの場となるように維持管理に取り組みました。	B 概ね達成

具体的取組	
広報誌などで市民協働による草花の植栽を呼びかけ、希望される町会や団体などに、季節の花苗などを配布し、公園や緑地などの公共の場で、地域の皆様との協働による草花の植栽を行います。	
所管室・課	みどり公園課
具体的取組	
市内の公園では、遊具や施設の点検及び補修、あるいは草刈、樹木の剪定などを行うほか、公園施設長寿命化計画に伴う施設改築や民間活力の導入検討を行います。	
所管室・課	みどり公園課

具体的な取組実績	
広報誌による花苗配布の呼びかけを行い、年間2回、地域への花苗配布を実施しました。 (春：2,855株・28団体、秋：2,880株・27団体)	
具体的な取組実績	
市内の公園においては、職員による定期的な日常点検とともに、年1回の専門業者による遊具点検(102公園295基)、砂場殺菌(31箇所)、樹木剪定(80箇所)、大和川河川敷芝生管理等を実施しました。また、法善寺第2公園、安堂駅前公園、大和川児童遊園、市場第5公園、春日台公園、田辺2丁目公園、石川町南第2公園の遊具更新、民間活力の導入検討については、事業者(7社)へヒアリングを実施しました。	

総合評価・総括
公園や協働緑地などでの花苗配布では、多くの団体に草花の植栽をしていただきましたが、高齢化により活動が年々厳しさを増してきています。物価及び人件費高騰の中、柏原市公園施設長寿命化計画に基づく遊戯施設の更新、市内各公園の定期的な点検・巡視及び維持管理を実施しました。また、民間活力の導入検討については、事業者へのヒアリングにより現状課題の把握ができました。

全体の達成度
B
概ね達成

今後検討すべきこと
公園施設等の老朽化に伴う維持管理経費の増加、少子高齢化に伴い住民との協働が厳しい中、遊具の点検や修繕、公園内にある老木や高木の植生管理などを適時適切に行うことや、利用者ニーズの多様化に対応していくために、柔軟な管理運営の実施に向けた民間活力導入の検討をさらに推進します。

部	都市みどり安全部
---	----------

重点目標 4	生活排水の適正な処理
--------	------------

今年度の達成目標
「公共下水道整備第8次五箇年計画」に基づき、汚水整備を推進し、令和7年度末の人口普及率89.6%の達成を目指します。

達成状況	達成度
令和7年度末の人口普及率89.6%を達成しました。	A 達成

具体的取組		
高井田、古町、国分本町、旭ヶ丘、田辺地区の約4haにおいて、汚水整備を行います。		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">所管室・課</td> <td>下水工務課</td> </tr> </table>	所管室・課	下水工務課
所管室・課	下水工務課	

具体的な取組実績
高井田、古町、国分本町、旭ヶ丘、田辺地区など合わせて約4haの汚水整備を完了しました。

総合評価・総括
公共下水道整備第8次五箇年計画に基づき、計画的に事業を推進した結果、目標としていた人口普及率89.6%を達成しました。一方で、未整備区域の解消に向けては、効率的な整備手法の検討や優先順位付けが引き続き課題となります。

全体の達成度
A 達成

今後検討すべきこと
公共下水道整備第9次五箇年計画の着実な推進に向け、整備区域等の精査を行います。