

■工事全景写真■



1/8時点



1/29時点

■1月の工事進捗報告■

土工事に着手し、基礎工事を行いました。



①土留状況

掘削工事中に土砂が崩壊するのを防ぐために、鋼材を垂直に建て込み、木板を間に入れ土留を行います。



②掘削工事状況

土留工事後、基礎を設置する深さまで土を掘削します。



③床付け、砂利敷き状況

掘削後、土を転圧し碎石を敷きます。その後捨てコンクリートを打設し、配筋工事等の準備をします。



④杭頭補強筋・アンカーボルト据え付け工事状況

建物の杭・基礎・柱を一体化させるため、杭の先端にアンカーボルトを据え付け、杭頭補強筋を溶接します。