

■工事全景写真■



コンクリート打設前



コンクリート打設後

■2月の工事進捗報告■

先月に引き続き基礎工事、コンクリート打設工事を行いました。



①鉄筋工事状況

建物基礎の鉄筋・型枠を組み立てます。



②型枠・鉄筋組み立て検査状況

コンクリート打設前に、設計図通りに鉄筋・型枠が組み立てられているか、工事監理者等が検査します。



③コンクリート受入試験

現場へ搬入されたコンクリートの固さ・空気量・温度等を計測します。



④基礎型枠脱型状況

コンクリートの強度が、基準値以上であることが確認できれば、型枠を外します。